



# Projekt F39 Versatower

## Virtueller OV Abend

DF5HC, Jens Fischer

18.Dezember 2020

# Drei neue Versatower

## 1. UKW Mast


BP60 Mast **18m** am Standort des alten Hummelmastes

## 2. Nord-West Mast

BP40 Mast **12m** am gedacht für Drahtantennen als Abspannung ( 80 m Dipol )

## 3. Süd-Ost Mast

BP40 Mast **12m** für temporäre Antennen z.B. im Contest oder als Abspannpunkt



# Finanzierung des Projektes

Vor Start des Projekts wurden diverse Alt-Geräte aus F39 Bestand restauriert und verkauft. Aus heutiger Sicht kann das Projekt vollkommen aus diesen Verkäufen finanziert werden:

- Hummelmast ( 1000 € )
- IC275 UKW Transceiver
- L4B Endstufe ( 850 € )
- 3 restaurierte Rotoren ( 1000 € )
- Kelemen Antenne

Ein 18m Versatower wurde als Schenkung von Walter ( DJ6WU ) aus Frankehausen übernommen. Zwei 12 m Versatower waren schon im Bestand von F39. Ein fehlender Mastfuss konnte inzwischen zum Schrottpreis erworben werden. Ein weiter Mastfuss wird noch gesucht. ( Für den Süd-Ost Mast )

# Abbau vom Hummelmast mit UKW Antennen ( 18. September 2020 )



# Abbruch des Hummel-Mast Fundaments / Erdaushub ( 09./10. Oktober 2020 )



# Anfang November 2020 alle Schalungen gesetzt



# Beton gießen (13. November 2020)



# Mastfüsse und 42 Jahre alten UKW Mast streichen ( 30.11.2020 )





## Und soweit sind wir vor Weihnachten noch gekommen



Mastfüße stehen  
Unteres Mastelement aufgelegt

für den  
Nord-West Mast  
und den  
UKW Mast

Für den 3. Mast fehlt aktuell noch  
ein passender Mastfuss.